


企业污染源自动监控系统现场验收表

资料 审核 情况	环保部门关于安装污染源在线监控系统批复的文件	有 ☒ 无 ☐ 不完善 ☐	
	排污口规范化及点位确认的文件	有 ☒ 无 ☐ 不完善 ☐	
	安装调试与试运行报告	有 ☒ 无 ☐ 不完善 ☐	
	联网申请报告	有 ☒ 无 ☐ 不完善 ☐	
	环境监测单位比对监测报告	有 ☒ 无 ☐ 不完善 ☐	
	环境监测仪器质量监督检验中心适应性检测报告	有 ☒ 无 ☐ 不完善 ☐	
制度 制定 情况	仪器设备操作、使用和维护规程	有 ☒ 无 ☐ 不完善 ☐	
	岗位责任制	有 ☒ 无 ☐ 不完善 ☐	
	定期校验制度	有 ☒ 无 ☐ 不完善 ☐	
	设备故障预防与处置制度	有 ☒ 无 ☐ 不完善 ☐	
现场 审核 情况	现场检查内容	判断	说明
	排污口是否规范、排污口标志牌安装位置	有 ☒ 无 ☐	
	安装位置监测值能否代表污染物浓度和总量的排放水平	有 ☒ 无 ☐	
	探头、管线和采样管路是否按设计安装	有 ☒ 无 ☐	
	在线监控系统组成是否完成，辅助设备及备品、备件是否齐全	有 ☒ 无 ☐	
	是否有预处理系统、校准系统、防雷系统、门禁管理和自动清洗功能	有 ☒ 无 ☐	
	手工监测孔开孔位置，监测平台设置是否能满足手工监测的需要	有 ☒ 无 ☐	
	是否具有多级安全认证功能	有 ☒ 无 ☐	
	是否具备数据历史存储功能和查询功能、可调阅污染物排放浓度、排放流量、排放总量的日报、月报、季报和年报	有 ☒ 无 ☐	
	是否合理设置排放浓度和排放总量的超标预警	有 ☒ 无 ☐	
	现场数据与传输数据是否一致	有 ☒ 无 ☐	
	审核 组意 见	一、本次建设的自动监测仪器具有计量器具校准证书和环境监测仪器质量监督检验中心通用校准证书及CMA认证证书等资质。 二、验收组对照验收标准符合验收技术要求，验收组对验收条件一致验收合格。 三、建议：①进一步完善监测设备及排污口标志牌建设。 ②按照HJ75-2017年技术规范进行验收报告。 验收组组长（签名）：  2021年4月23日	