

安徽鸿图广告传媒有限公司广告标识标牌加工制造项目 竣工环境保护验收意见

2021年7月13日，安徽鸿图广告传媒有限公司组织召开广告标识标牌加工制造项目竣工环境保护验收会议。会议由建设单位（安徽鸿图广告传媒有限公司）、验收监测单位（安徽品格检测技术有限公司）等单位代表共5人，会议邀请3名专家作为技术专家组，验收组由以上单位的代表组成，与会代表踏勘了项目现场，在听取了各单位的汇报工作后，经认真讨论和评议，验收组认为，本项目符合竣工环境保护验收要求，并形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）工程概况

安徽鸿图广告传媒有限公司投资200万元在安徽省亳州市漆园路福顺祥香业内1#厂房建设广告标识标牌加工制造项目。项目占地面积500平方米，总建筑面积1500平方米，购置相关生产设备进行生产

（二）工程建设过程及环保审批情况

（1）2021年1月，建设单位委托安徽禾美环保技术有限公司编制《安徽鸿图广告传媒有限公司广告标识标牌加工制造项目环境影响报告表》；

（2）2021年2月3日，亳州高新技术产业开发区生态环境分局对本项目进行了批复，批准文号为高环表[2021]4号；

（3）项目于2021年2月开始施工建设；2021年3月，建设完成并开始调试生产。

（4）2021年6月，根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》相关规定，建设单位委托安徽品格检测技术有限公司对现场进行了竣工环境保护验收监测，

（5）2021年7月，建设单位在监测结果以及现场调查的基础上，编制了《安徽鸿图广告传媒有限公司广告标识标牌加工制造项目竣工环境保护验收监测报告表》。

（三）投资情况

项目实际总投资200万元，其中环保投资20万元，占总投资的10%。

（四）验收范围

本次验收范围为工程整体验收。

二、工程内容变动情况

本项目实际工程建设内容与环评要求建设内容一致，对照《污染影响类建设项目重大变动清单(试行)》环办环评函[2020]688 号要求，建设项目从性质、地点、生产规模、生产工艺、污染物处理措施均未发生重大变动，不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况

(一) 废水

本项目废水主要为生活污水，依托福顺祥香业原有的化粪池预处理后排入市政污水管网，进入亳州市污水处理厂处理。

(二) 废气

本项目印刷废气、热熔废气设备均设置在单独的密闭隔间内，生产过程中产生的废气经隔间顶部的集气罩集中收集，送至串联的二级活性炭吸附装置处理后由15m高的排气筒排放。本项目广告字牌焊接采用的是氩弧焊，由于受焊接物件规格不同、焊接工位不固定等影响，无法集中收集排放，因此，项目焊接烟尘采用移动焊烟净化器处理后在厂房内无组织排放。雕刻废气采用自带的收集措施，收集后的废气经布袋除尘器处理，经15m高的排气筒排放。

(三) 噪声

本项目主要为生产过程中平板机、卷材机、刻字机、喷绘机、写真机、雕刻机、开槽机等设备运行产生的噪声，噪声强度约为65~70dB(A)。通过采用低噪声设备、厂房隔声、距离衰减、加设减振垫、定期保养等措施减少噪声污染。

(四) 固体废物

项目固体废物主要为职工办公生活垃圾、一般固废（边角料、不良品、废包装材料等）和危险废物（废活性炭、废墨桶、废墨、废机油桶等）。

①生活垃圾

职工办公生活垃圾使用垃圾桶收集，交由市政环卫部门统一处理。

②一般固废

废包装材料、裁剪、打扣、雕刻工序产生废布、废板等边角料，经收集后外售。

③危险废物

本项目废气处理产生废活性炭、废墨桶、废墨、废机油桶等产生后在危废暂存间暂存，定期交由有资质单位处置。

本项目危险废物暂存间位于厂房4层西南角，建筑面积20m²。设悬挂危险废物识别标志，危废临时储存场所应根据危废的不同种类和性质进行分区堆放储存，并做好防渗漏、防雨淋和消防等措施，以防二次污染。

四、环境保护设施调试效果

安徽品格检测技术有限公司于2021年6月10日~11日对本项目废气以及厂界噪声进行监测。验收期间整体生产符合达到75%，各项环保设施稳定运行，符合验收监测条件。

（一）废水

本项目废水主要为生活污水，依托福顺祥香业原有的化粪池预处理后排入市政污水管网，进入亳州市污水处理厂处理。

（二）废气

验收监测期间，颗粒物、非甲烷总烃有组织排放浓度最大值为3.7mg/m³、2.60mg/m³，满足《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）相关排放限值。非甲烷总体无组织浓度最大值为1.52mg/m³，排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中特别排放限值要求。

（三）噪声

验收监测期间，昼间噪声监测范围为56dB（A）-59dB（A），夜间噪声监测范围为45dB（A）-48dB（A）。厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值（昼间≤65dB（A）；夜间≤55dB（A））。

（三）固体废物

员工的生活垃圾分类收集委托区域环卫部门统一清运。项目一般固废收集后外售给回收公司；危险废物（废活性炭、废油墨通等）暂存于危废间，定期交资质部门安全处理。建设单位已按照国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）

的要求，设置符合规范要求的危险废物贮存设施进行厂内暂存，目前危废产生量很少，暂未签订危废处置协议。

五、验收结论

根据该工程竣工环境保护验收监测报告、现场检查以及相关整改完善，项目环保手续完备，技术资料齐全，较好的执行了环境影响评价和“三同时”管理制度，外排污染物均达标排放。验收组经现场检查并审阅有关资料，认真讨论，安徽鸿图广告传媒有限公司广告标识标牌加工制造项目环保审批手续齐全，达到竣工环境保护验收条件，同意通过竣工环境保护验收。

六、后续要求

- 1、建议设置专职人员负责环保各项事宜。
- 2、定期维护废气处理设施，确保达标排放。
- 3、补充危废处置协议，明确废油墨桶的处置方式。
- 4、完善环保标识标牌及管理台账。

验收组组长



2021年7月13日

竣工环境保护验收工作组成员名单

会议地点:

会议时间: 2021.7.13

[illegible]