

合肥物联网科技产业园计算机网络设备生产基地项目

竣工环境保护验收意见

2022 年 1 月 20 日，安徽洲峰电子科技有限公司依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》和《建设项目竣工环境保护验收技术规范污染影响类》，组织了合肥物联网科技产业园计算机网络设备生产基地项目竣工环境保护验收会。参加会议的有安徽洲峰电子科技有限公司环境监管人员、安徽工和环境监测有限责任公司（验收监测单位）及专家等单位相关人员，（验收工作组名单附后）。会议依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响评价报告表和环评批复要求等对《合肥物联网科技产业园计算机网络设备生产基地项目》进行了技术审查；踏勘了项目建设现场，审阅了项目有关资料，经认真评议工作组提出意见如下：

一、工程建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

物联网产业园启动区位于瑶海区现状红旗产业园南部，滨临南淝河。东至郎溪路，南至滨河路，西至根阳路，北至高亮路，占地面积约 20.35 公顷（305 亩）。

合肥物联网科技产业园计算机网络设备生产基地项目位于物联网产业园启动区的中心位置，东至幸福路，南至滨河路，用地 9337.85m²。用地性质为工业用地，容积率 3.27, 建筑密度 40%，绿地率 9.5%。规划设计 2 栋厂房建筑，规划总建筑面积 27470.58m²。本次验收范围为两栋七层办公楼和三层连廊。

2、建设过程及环保审批情况

2015 年 11 月 30 日，合肥市瑶海区发展和改革委员会对“安徽洲峰电子科技有限公司合肥物联网科技产业园计算机网络设备生产基地项目”备案（瑶发改统[2015]147 号）；2016 年，安徽洲峰电子科技有限公司委托安徽显闰环境工程有限公司承担本项目环境影响评价报告表的编制工作，并于 2016 年 12 月完成；2017 年 3 月 28 日，合肥市瑶海区环保局（合环瑶审字[2017]001 号）对本项目环境影响评价报告表进行批复。

3、投资情况

项目实际总投资为 39000 万元，其中环保投资 85 万元，占总投资的 0.21%。

4、验收范围

安徽洲峰电子科技有限公司合肥物联网科技产业园计算机网络设备生产基地项目办公楼内容。

二、工程变动情况

本项目建设规模无变动。

三、环境保护设施建设情况

1、废水

雨污分流，雨水排入外部沟渠；项目运营过程中产生的废水主要为生活污水预处理后汇同进入化粪池处理满足小仓房污水处理厂接管标准后由市政污水管网排入小仓房污水处理厂处理。

2、噪声

对高噪声设备采取基础减振、消声等措施，确保厂界噪声达标，以减小噪声对周围环境的影响。

3、固废

本项目产生的固体废物为居民生活产生的生活垃圾，建设单位在项目区内设置垃圾桶若干，用于收集居民生活产生的生活垃圾，生活垃圾分类收集并定期交由环卫部门统一处理。

四、环境保护设施调试效果

安徽洲峰电子科技有限公司合肥物联网科技产业园计算机网络设备生产基地项目竣工环保验收检测期间，生产和污染治理设施运行正常。

1、废水

雨污分流，雨水排入外部沟渠；项目运营过程中产生的废水主要为生活污水预处理后汇同进入化粪池处理满足小仓房污水处理厂接管标准后由市政污水管网排入小仓房污水处理厂处理。

2、噪声

验收监测期间，建设项目厂界环境噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中 2 类区标准。

3、固废

固体废物分类收集处理；

生活垃圾经垃圾桶收集，由环卫部门统一清运。

五、环境保护竣工验收结论

项目工程建设地点、性质、生产工艺、污染防治措施与环评及批

复基本一致；验收工作组对项目涉及的所有资料和现场情况进行了认真核查。经分析和讨论，验收工作组认为项目执行了环境影响评价制度，环境保护审查、审批手续完备；污染物稳定达标排放；验收工作组同意通过环保验收。

安徽洲峰电子科技有限公司

2022 年 1 月 20 日