

安徽玖诚包装有限公司年产 500 万只包装箱项目 竣工环境保护验收意见

2021 年 7 月 13 日，安徽玖诚包装有限公司组织召开年产 500 万只包装箱项目竣工环境保护验收会议。会议由建设单位（安徽玖诚包装有限公司）、验收报告编制单位（亳州禾美环保技术有限公司）等单位代表共 5 人，会议邀请 3 名专家作为技术专家组，验收组由以上单位的代表组成，与会代表踏勘了项目现场，在听取了各单位的汇报工作后，经认真讨论和评议，验收组认为，本项目符合竣工环境保护验收要求，并形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）工程概况

安徽玖诚包装有限公司主要生产包装箱，位于亳芜产业园区茴香路，租用安徽润明光电科技有限公司厂区院内西区仓库一区一楼，总建筑面积 1000m²，购置相关生产设备进行生产。

（二）工程建设过程及环保审批情况

（1）2020 年 8 月，建设单位委托亳州市中环环境科技有限责任公司编制《年产 500 万只包装箱项目环境影响报告表环境影响报告表》；

（2）2020 年 9 月 8 日通过亳州市生态环境局环评审批，批准文号为亳环书[2018]29 号；

（3）项目于 2020 年 9 月开始施工建设；2020 年 10 月建设单位并开始调试。

（4）2020 年 11 月，根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》相关规定，建设单位委托安徽工和环境监测有限责任公司对现场进行了竣工环境保护验收监测，

（5）2020 年 12 月，亳州禾美环保技术有限公司在监测结果以及现场调查的基础上，编制了《安徽玖诚包装有限公司年产 500 万只包装箱项目竣工环境保护验收监测报告表》。

（三）投资情况

项目实际总投资 150 万元，其中环保投资 8 万元，占总投资的 5.3%。

（四）验收范围

本次验收范围为工程整体验收。

二、工程内容变动情况

本项目实际工程建设内容与环评要求建设内容基本一致，部分生产设备数量存在差异，对照《污染影响类建设项目重大变动清单(试行)》环办环评函[2020]688号要求，建设项目从性质、地点、生产规模、生产工艺、污染物处理措施均未发生重大变动，不属于重大变动。变动部分纳入竣工环境保护验收工作中。

三、环境保护设施建设情况

(一) 废水

本项目废水主要为生活污水、生产废水。项目生活污水通过园区化粪池预处理后接入污水管网，排入亳州经开区污水处理厂处理。生产废水为墨盒清洗废水，全部作为油墨稀释用水回用。

(二) 废气

项目印刷使用的油墨及粘箱使用的胶水，其会挥发产生有机废气。废气通过负压换气系统进行收集，至二级活性炭吸附装置处理，然后经 15m 高排气筒排放。

(三) 噪声

本项目主要为生产过程中印刷机、钉箱机、打包机等设备运行产生的噪声，噪声强度约为 65~70dB(A)。通过采用低噪声设备、厂房隔声，距离衰减、加设减振垫、定期保养等措施减少噪声污染。

(四) 固体废物

本项目固体废物主要为职工办公生活垃圾、一般固废（废边角料等）和危险废物（废活性炭、废油墨桶、废胶桶等）。办公生活垃圾使用垃圾桶收集，交由市政环卫部门统一处理。纸箱开槽过程中会产生少量边角料，经收集后交专业公司回收处理。项目有机废气采用活性炭吸附装置处理后产生的废活性炭（HW49），对废活性炭进行集中收集后暂存于危废暂存间，并定期交由有危废处置资质的单位处置。本项目使用原辅料剩余的废油墨桶、废胶桶按危险废物处置，收集后由生产厂家回收。

四、环境保护设施调试效果

安徽工和环境监测有限责任公司于 2020 年 11 月 24 日~25 日对本项目废气以及厂界噪声进行监测。验收期间整体生产符合达到 75%，各项环保设施稳定运行，符合验收监测条件。

（一）废气

根据噪声监测结果可知，无组织污染物非甲烷总烃排放浓度最大值为 $0.95\text{mg}/\text{m}^3$ ，有组织污染物非甲烷总烃排放浓度最大值为 $2.76\text{mg}/\text{m}^3$ ，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放浓度限值，属于达标排放。

（二）噪声

昼间噪声监测范围为 32.8dB（A）-56.4dB（A），夜间噪声监测范围为 41.9dB（A）-47.7dB（A）。厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类标准限值

（三）固体废物

办公生活垃圾使用垃圾桶收集，交由市政环卫部门统一处理。纸箱开槽过程中会产生少量边角料，经收集后交专业公司回收处理。项目有机废气采用活性炭吸附装置处理后产生的废活性炭（HW49），对废活性炭进行集中收集后暂存于危废暂存间，并定期交由有危废处置资质的单位处置。本项目使用原辅料剩余的废油墨桶、废胶桶按危险废物处置，收集后由生产厂家回收。

五、验收结论

根据该工程竣工环境保护验收监测报告表、现场检查以及相关整改完善，项目环保手续完备，技术资料齐全，较好的执行了环境影响评价和“三同时”管理制度，外排污染物均达标排放。验收组经现场检查并审阅有关资料，认真讨论，安徽玖诚包装有限公司年产 500 万只包装箱项目环保审批手续齐全，达到竣工环境保护验收条件，同意通过竣工环境保护验收。

六、后续要求

- 1、建议设置专职人员负责环保各项事宜。
- 2、定期维护废气处理设施，确保达标排放。

3、补充危废处置协议，明确废油墨桶、废胶桶的处置方式。

4、完善环保标识标牌及管理台账。

验收组组长:

董亚峰

2021年7月13日



年产 500 万只包装箱项目

竣工环境保护验收工作组成员名单

会议地点: 亳州市

会议时间: 2021.7.13

[illegible]